

Na temelju članka 71., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18 i 110/18) i članka 47. Statuta Općine Tuhelj ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 12/18), načelnik Općine Tuhelj dana 05. travnja 2019. godine donosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ ZA 2018.
GODINU**

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u Općini Tuhelj za 2018. godinu izvršen je kako slijedi:

Građenje javnih površina odnosi se na:

R.BR.	NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO
1.	Ostali građevinski objekti - izgradnja nadstrešnice na autobusnoj stanici u Svetom Križu (k.č.br. 105, k.o. Križ)	29.493,75 kn	29.493,75 kn
2.	Izgradnja i opremanje parka s fontanom u Tuheljskim Toplicama	37.662,50 kn	37.662,50 kn
3.	Vodovod - Izgradnja glavnog voda vodovodne mreže – visoka zona Tuheljske Toplice	105.165,66 kn	105.165,66 kn
	SVEUKUPNO:	172.321,91 kn	172.321,91 kn

Financiranje je ostvareno iz sljedećih izvora:

- Komunalnog doprinosa - 29.493,75 kn
- Komunalne naknade – 73.025,16 kn
- Naknade na koncesiju - 3.300,00 kn
- Kapitalne pomoći iz drugih proračuna (Krapinsko-zagorska županija) - 66.503,00 kn

Građenje nerazvrstanih cesta odnosi se na:

R.BR.	NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO
1.	Izgradnja makadamske nerazvrstane ceste, Sveti Križ – odvojak Pavunc – Unger u dužini od 130 m	37.026,00 kn	38.106,78
2.	Asfaltiranje nerazvrstane ceste, Glogovec Zagorski – odvojak Kunštek – Lončarić u dužini od 120 m	60.000,00 kn	56.588,90
3.	Asfaltiranje nerazvrstane ceste, Lipnica Zagorska – odvojak Orajić u dužini od 165 m	80.000,00 kn	76.824,43
4.	Asfaltiranje Desiničke ulice u Črešnjevcu u dužini od 80 m	37.000,00 kn	35.834,66
5.	Asfaltiranje nerazvrstane ceste, Pristava – odvojak Hercigonja u dužini od 360 m	182.599,00 kn	147.360,94

8.	Asfaltiranje nerazvrstane ceste, Pristava – odvojak Herceg u dužini od 190 m	70.000,00 kn	80.952,23
9.	Rekonstrukcija asfalta na nerazvrstanoj cesti – Sveti Križ – odvojak Vignjević u dužini (40 m ²)	10.625,00 kn	10.625,00
10.	Izvedbeni projekt nerazvrstane ceste u Lenišću – odvojak Krizmanić-Kraševac	33.750,00 kn	33.750,00
11.	Troškovnik nerazvrstane ceste u Pristavi (sanacija klizišta)–odvojak Pleško	5.000,00	5.000,00
	SVEUKUPNO:	516.000,00 kn	485.042,94

Financiranje je ostvareno iz sljedećeg izvora:

- Preneseni višak prihoda iz prethodnih godina – 320.884,78 kn
- Komunalne naknade – 164.158,16 kn

Izgradnja javne rasvjete odnosi se na:

R.BR.	NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO
1.	Javna rasvjeta - proširenje javne rasvjete na području Tuheljskih Toplica (12 plan/16 ostvareno)	70.000,00 kn	30.637,46 kn
2.	Javna rasvjeta - proširenje javne rasvjete u Tuhlju, odvojak Horvat – Slaviček (4 plan/4 ostvareno)	8.397,75 kn	22.822,49 kn
3.	Javna rasvjeta - proširenje javne rasvjete u Lenišću, odvojak Rumiha (2 plan/2 ostvareno)	1.602,25 kn	1.602,25 kn
	SVEUKUPNO:	80.000,00 kn	55.062,20 kn

Financiranje je ostvareno iz sljedećih izvora:

- Komunalnog doprinosa – 14.711,61 kn
- Komunalne naknade – 40.350,59 kn

Građenje objekata i uređaja na grobljima odnosi se na:

R.BR.	NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO
1.	Uređenje proširenja groblja u Tuhlju (I. etapa)	908.680,13 kn	760.259,46 kn
2.	Uređenje groblja – Lenišće (izgradnja nadstrešnice ispred kapelice)	26.850,00 kn	26.850,00 kn
	SVEUKUPNO:	935.530,13 kn	787.109,46 kn

Financiranje je ostvareno iz sljedećih izvora:

- Grobljanske naknade – 26.850,00 kn
- Primitveni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – 760.259,46 kn.

Članak 2.

Ovo izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

KLASA: 363-02/19-01/8

URBROJ: 2135-03-02/19-01

U Tuhlju, 05.04.2019.

NAČELNIK
Mladen Hercigonja