

Na temelju članka 71., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 47. Statuta Općine Tuhelj ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 12/18, 3/20), Općinski načelnik dana 3. ožujka 2021. godine donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirana je izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj u 2020. godini za:

- javne površine
- nerazvrstane ceste
- javnu rasvjetu
- groblja.

Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u Općini Tuhelj za 2020. godinu izvršen je kako slijedi:

Građenje javnih površina odnosi se na:

R.br.	NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	I. IZMJENE	II. IZMJENE	IZVRŠENJE
1.	Ostali građevinski objekti - izgradnja nadstrešnice na autobusnoj stanici u Proseniku	25.000,00 kn	0,00 kn	-	0,00 kn
2.	Izgradnja i opremanje parka s fontanom u Tuheljskim Toplicama	420.000,00 kn	418.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
	SVEUKUPNO:	445.000,00 kn	418.000,00 kn		0,00 kn

Građenje nerazvrstanih cesta odnosi se na:

R. br.	OPIS	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN	I. IZMJENE	II. IZMJENE	IZVRŠENJE
1.	Asfaltiranje nerazvrstane ceste u Lipnici Zagorskoj – LIPN1 – Bednjanec-Zanoški-Vahtarić-225 m		162.000,00 kn	103.846,68 kn	111.346,68 kn	111.346,68 kn

2.	Asfaltiranje nerazvrstane ceste u Lipnici Zagorskoj – LIPN1 – Bednjanec-Zanoški-Vahtarić - 235 m	Prihodi za posebne namjene (281.225,68 kn)	120.000,00 kn	136.058,45 kn	136.058,45 kn	136.058,45 kn
3.	Asfaltiranje ceste u Tuhlju – pristupna cesta do dječjeg vrtića – TUH17 – dječji vrtić-61 m		78.800,00 kn	103.437,55 kn	103.437,55 kn	103.437,55 kn
4.	Asfaltiranje nerazvrstane ceste u Tuhlju – TUH2 – odvojak Matečić – 150 m		95.000,00 kn	98.383,00 kn	98.383,00 kn	98.383,00 kn
5.	Asfaltiranje nerazvrstane ceste u Banskoj Gorici – BAN5 - odvojak Bregni – Stanko – 355 m	Opći prihodi i primici	-	223.274,32 kn	184.291,96 kn	184.291,96 kn
6.	Asfaltiranje dijela nerazvrstane ceste u Lenišću – LEN8 – spoj Ravnice, Križmanić, Kreševac – 200 m (II. dio)	Opći prihodi i primici	104.000,00 kn	-	7.139,73 kn	7.139,73 kn
		Prihodi za posebne namjene	-	65.000,00 kn	57.500,00 kn	57.500,00 kn
		Pomoći	-	70.000,00 kn	70.000,00 kn	70.000,00 kn
7.	Asfaltiranje nerazvrstane ceste U Lenišću - LEN7 – Herceg-Kolarec Mladen – 500 m	Opći prihodi i primici	260.000,00 kn	0,00 kn	-	0,00 kn
SVEUKUPNO:			819.800,00 kn	800.000,00 kn	768.157,37 kn	768.157,37 kn

Ukupno je asfaltirano 1,2 km novih cesta.

Modernizacija i proširenje javne rasvjete odnosi se na:

R. br.	OPIS	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO	I. IZMJENE	IZVRŠENJE
1.	Modernizacija javne rasvjete zamjenom živinih svjetiljki (50 LED lampi s priborom)	Opći prihodi i primici (156.820,00 kn) Prihodi za posebne namjene (65.103,13 kn)	20.000,00 kn	65.437,50 kn	65.437,50 kn
2.	Proširenje na području Lenišća		45.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3.	Proširenje na području Glogovca Zagorskog		50.000,00 kn	58.000,00 kn	61.896,25 kn
4.	Proširenje na području Pristave (odvojak Karlo)		10.000,00 kn	35.050,00 kn	38.291,25 kn
5.	Proširenje na području Tuhlja		10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
6.	Proširenje na području Svetog Križa (dokumentacija i novo mjerno mjesto)		10.000,00 kn	23.512,50 kn	23.512,50 kn
7.	Proširenje na području Črešnjevca (odvojak Tkalčić)		5.000,00 kn	13.000,00 kn	25.445,00 kn
8.	Povećanje snage na mjernom mjestu u Pristavi		-	-	7.340,63 kn
	SVEUKUPNO:		150.000,00 kn	195.000,00 kn	221.923,13 kn

Građenje objekata i uređaja na grobljima odnosi se na:

R. br.	OPIS	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN	I. IZMJENE	II. IZMJENE	IZVRŠENJE
1.	Uređenje groblja – Novo groblje (izgradnja stepenica; produžetak staze do vrha parcele, hortikulturalno uređenje)	Opći prihodi i primici	25.000,00 kn	37.495,00 kn	17.495,00 kn	17.495,00 kn
2.	Uređenje groblja – Lenišće (obnova fasade kapelice)	Opći prihodi i primici	5.000,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

3.	Uređenje groblja - Staro groblje (asfal- tiranje parkirališta)	Opći prihodi i primici	-	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
	SVEUKUPNO:		30.000,00 kn	62.495,00 kn	17.495,00 kn	17.495,00 kn

Članak 2.

Ovim programom ukupno je utrošeno 1.007.575,50 kn.

Članak 3.

Ovo izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

KLASA: 400-08/21-01/2

URBROJ: 2135-03-02/21-02

OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja